

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 361/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a. s.**
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Jan Hevera, stavbyvedoucí
Ing. Jaroslav Hruška, stavbyvedoucí
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
E-mail: jregijhomoravsky@colas.cz
Zastoupený: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, dle plné moci

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže
popsaných pro projekt „**Zámecká zahrada Oslavany – 2. a 3. etapa**“.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu výstavy z důvodu klimatických podmínek, které
jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 3 ze dne 27.05.2019, který je přílohou a
nedílnou součástí smlouvy.

III. Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo se mění stávající text takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 30.06.2019.

**IV.
Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Doložka:

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na zasedání Rady města Oslavany dne 29.05.2019, usnesením č. 12/2019, č.j. MUOS/01944/2019.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

Změnový list č. 3 ze dne 27.05.2019.

V Oslavanech dne 30.05.2019

Za zhotovitele:


COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 180 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500
.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

Za objednatele:


.....
Vít Aldorf
starosta města Oslavany



Zámecká zahrada Oslavany - 2 a 3 část - změnový list č.3

objekt	Popis změn	důvod změny	schválení změny	Celková hodnota díla	Změna termínu výstavby		
cena zakázky / max hodnota							
Zámecká zahrada Oslavany - 2. a 3. etapa							
z důvodu nepříznivého počasí a kvůli dodržení technologických postupů byly stavební práce od 14.12.2018 do 1.2.2019 přerušeny		požadavek Technického dozoru na návrh zhotovitele	KD č.10		prodloužení termínu dokončení stavby dle SOD o 30 dnů		
Dodatek č.2 - ZL č.3							

Uvedená změna byla projednána na KD 10 a objednatel s uvedenou změnou souhlasí



V Oslavanech dne: 30. 05. 2019

Vít Aldorf
objednatel
město Oslavany

Ing. Miroslav BÉM
Stavebně inženýrská činnost
Stavební projekce a poradenství
Za Trati 1636 676 02 Mor. Budějovice
IČ: 47446357

Ing. Miroslav Bém
technický dozor investora

Ing. Jitka Vagnerová
autorský dozor

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 90 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 42
Tel: 286 003 517 Fax: 286 003 500

Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava
COLAS CZ, a.s.

Denní záznamy stavby:

List č.

2 44842

Datum:

Teplota: $-10^{\circ}\text{C} - +3^{\circ}\text{C}$ OT: $-2^{\circ}\text{C} - +3^{\circ}\text{C}$

STŘEDA

Prac. doba: 4⁰⁰ - 16⁰⁰ HOD

12. 12 1P

Pracovní: OULHKA, BALALA, VAŠULKA, DOBROUSKÝ, KROCHÁLEK

4 Prac. PAMSTAV

3 Prac. BIOBQA

ČTVRTEK

13. 12 1P

MUCH. VHC, BAE, MAH, T P15, VISE. VAL

Prac.: POKLADÁNÍ OBROU DO BRTONU - HRISTE - II ETAP.
BEDNÍK BROUDALISTE + BRONKA - BIOTOP - III ETAP.

IZOLACE KOUP. BIOTOPU, KARIPOVÁNÍ

STŘEDA 12. 12 1P

K. D. NA STAVBĚ

Převážná většina stavby končí. DOP.

Teplota: $-2^{\circ}\text{C} - +3^{\circ}\text{C}$ Prac. doba: 4⁰⁰ - 13⁰⁰ HOD

PÁTEK

14. 12 1P

Pracovní: OULHKA, BALALA, VAŠULKA, DOBROUSKÝ, KROCHÁLEK

4 Prac. PAMSTAV

3 Prac. BIOBQA

MUCH. VHC, BAE, MAH, T P15,

VISE. PBA, VAP. VAL

POSTUP

Prac.: - POKLADÁNÍ OBROU DO BEDNÍ

- NAVÁŽENÍ ST. P-16, ROZKLENUTÍ,
KUTNERNÍ

- BRONKA TROJDEK PRO SLOUPY OSV. HĚ.

- IZOLACE BARRÉ - KARIPOVÁNÍ

PAMSTAV - OČIŠTĚNÍ PŘEBYT. MATERIÁLU

VENKOVNÍ PRÁCE PŘERUŠENY PRO NEPŘÍMÉ

POŠK. TECHNOL. POSTUPY VNIK. PRÁCE NEDOVOLUJÍ POKRAČOVAT.

Denní záznamy stavby:

List č. 3

44843

Datum:

Teploty: $-1^{\circ}\text{C} - +5^{\circ}\text{C}$ Prac. doba: $4^{\text{h}} - 15^{\text{h}} 30^{\text{min}}$

Pracovní: 3 Prac. Pa. PZO GROUP

14.1.2019

PONDĚLÍ



Práce: - VNITŘNÍ OMÍTKY - PLECHOVÉ PRÁCE, SPEC

- DOKONČENÍ PLECHOVÝCH ROZVODŮ

- ZATEPLENÍ STROPU

18.1.2019

PÁTEK

Teploty: $-5^{\circ}\text{C} - -1^{\circ}\text{C}$ Prac. doba: $4^{\text{h}} - 16^{\text{h}} 00^{\text{min}}$

Pracovní: 3 Prac. Pa. PZO GROUP

21.1.2019

PONDĚLÍ



Práce: - VNITŘNÍ OMÍTKY STĚN A STROPU

31.1.2019

ČTVRTEK

! NASTUP FA. OOCAS K „LIMNÍM PRERUSKÁM PRÁCÍ“

Teploty: $-1^{\circ}\text{C} - +2^{\circ}\text{C}$ Prac. doba: $4^{\text{h}} - 16^{\text{h}} 00^{\text{min}}$ Pracovní: OULEHKA, BĚLA, DOBROVSKÝ, ŠPABAL, KROHNACAL,
3 Prac. PZO GROUP

1.2.2019

PÁTEK

GEODET - ŽK BRNO

Práce:

- VYTÝČENÍ „BIOTOPU“, VRTV, VÝUST. OBJEKTU,
- ODKLICKENÍ SNĚHU, POSYPČNOSTI, (HŘÁK)
- OMÍTKY VNITŘNÍ - KANAL. DOPRA

1.2.2019

ZA HÁJENÍ VŘEKOUPÍ PRÁCE NA II. A III. ETAPĚ

TZI - kontrola stavby.

