

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 361/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Č. účtu: 22920641/0100
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a. s.**
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Jan Hevera, stavbyvedoucí
Ing. Jaroslav Hruška, stavbyvedoucí
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 7408201/0100
E-mail: jregjihomoravsky@colas.cz
Zastoupený: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, dle plné moci

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Zámecká zahrada Oslavany – 2. a 3. etapa**“.

II. Předmět dodatku

Část 1

1. Dodatečné stavební práce (vícepráce; změnový list č. 1), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle smlouvy o dílo č. 361/2018 ze dne 16.07.2018. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky a ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

2. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Podrobně jsou více práce a méněpráce specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.04.2019.

Část 2

Změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku (viz. změnový list č. 2 ze dne 12.04.2019) dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Vícepráce = 519.774,68 Kč bez DPH; Méněpráce = 155.256,57 Kč bez DPH, Cena díla dle smlouvy o dílo = 34.920.100,07 Kč bez DPH; změna závazku ze smlouvy (vícepráce + méněpráce) = 675.031,25 Kč bez DPH, což představuje v procentuálním vyjádření 1,93 % z ceny díla dle smlouvy o dílo.

III.

Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. II. se za stávající text prvního odstavce druhé věty doplňuje o následující text:
„Dále je předmět specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:

Změnový list č. 1 ze dne 12.04.2019

Změnový list č. 2 ze dne 12.04.2019

Změnový list včetně položkového rozpočtu je součástí této smlouvy jako příloha.

IV.

Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 361/2018 ze dne 16.07.2018 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Změnový list (ZL) č. 1

a) Cena víceprací bez DPH	4.357.379,34 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	4.314.190,17 Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	43.189,17 Kč

Změnový list (ZL) č. 2

a) Cena víceprací bez DPH	519.774,68 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	155.256,57 Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	364.518,11 Kč

Rekapitulace

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	34.920.100,07 Kč
Cena víceprací bez DPH	4.877.154,02 Kč
Cena méněprací bez DPH	4.469.446,74 Kč
Cena celková bez DPH	35.327.807,35 Kč
DPH	7.418.839,54 Kč
Cena celková včetně DPH	42.746.646,89 Kč

V.
Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Doložka:

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen na zasedání Rady města Oslavany dne 15.04.2019, usnesením č. 08/2019, č.j. MUOS/01338/2019.

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

Změnový list č. 1 ze dne 12.04.2019

Změnový list č. 2 ze dne 12.04.2019

Položkový rozpočet dodatku č.1

V JIHLAVĚ dne 24.4.2019

V OSLAVANECH dne 23.4.2019

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 42
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 500


.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.

Za objednatele:


.....
Vít Aldorf
starosta města Oslavany

Zámecká zahrada Oslavany - 2 a 3 část - změnový list č.1

objekt	Popis změn	důvod změny	schválení změny	Celková hodnota díla / více a méněpráci	Výměna (záměna) částí projektu	
					prostá výpráve max 30%	prostá méněpráve max 20%
					Výměna (záměna) částí projektu	
cena zakázky / max hodnota					10 476 030	-6 984 020
část 2				34 920 100,07	1 172 192,26	-771 333,94
SO 101	Komunikace			400 858,32		
	záměna betonové dlažby KREDO místo LEGENDA	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	-1 139,25	708,75	-1 848,00
SO 102	Zahradnictví					
	odpočet terasa zahradnictví - terasové prkno,sibiřský modřín, + rošt, geotextilie	požadavek objednatele	KD č.7	-80 285,84		-80 285,84
	záměna terasa zahradnictví - Terasa kompozit Millboard® - D+M čelní a okrajové desky, terasové desky + rošt a související položky	požadavek objednatele	KD č.7	371 095,40	371 095,40	
	větší výměra venkovní dlažby a související položky	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.7	2 116,68	2 116,68	
	záměna režných cihel za prefa betonové cihly	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.7	-12 455,36	37 006,20	-49 461,56
	výměna trámů stropu, dřevěnný záklop, výměna částí krokví	požadavek objednatele, TDI	KD č.5	13 052,19	13 052,19	
	doplněna chybějící plocha střechy, laťování	chyba výkazu výměr	KD č.7	11 972,32	15 563,68	-3 591,36
	doplněny palubky volných konců střechy + barva	požadavek objednatele, TDI	KD č.8	8 649,22	8 649,22	
	ukončující profily dlažeb a kompozitu	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.7	-642,00		-642,00
	doplněny 2 ks rolet se sloupem + nátěr a stínící plachta	chyba výkazu výměr		50 480,00	50 480,00	
	upraveny výměry (+- zdívo, podhledy, věnce, omítky, malby, nátěry, zídka u ocel. konstrukce, ostatní)	chyba výkazu výměr		-7 805,49	17 370,68	-25 176,17
	záměna podlahy v 1PP	požadavek objednatele, TDI	KD č.11	9 043,84	12 922,28	-3 878,44
	upravené výměry klempířských prvků	chyba výkazu výměr		17 694,81	18 469,81	-775,00
	zasklívání oken a skleníku - upraveno množství	chyba výkazu výměr		2 578,42	4 983,11	-2 404,69
	záměna materiálu konstrukce střechy přístavku, včetně ocel. okna	požadavek objednatele, TDI	KD č.7	-5 892,33	6 156,79	-12 049,12
	doplněna tepelná izolace	chyba výkazu výměr		14 585,17	14 585,17	
	navýšení hmotnosti ocel. konstrukce a doplnění lankové konstrukce pergoly	chyba výkazu výměr		14 562,13	14 562,13	
SO 103	Víceúčelové hřiště					
	doplnění odvodnění hřiště	chyba výkazu výměr	KD č.4	42 565,06	42 565,06	
	silnější 2D panely po obvodu hřiště, nesprávný počet sloupů oplocení dle nového návrhu oplocení kotvení sloupů do předem zabetonovaných pouzder	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	24 938,21	250 190,25	-225 252,04
	nesprávná výměra obrubníků	chyba výkazu výměr		-36 331,24		-36 331,24
	nesprávná položka pro zásyp drenáže ŠP 0-22, záměna za drcené kamenito 11-22	chyba výkazu výměr	KD č.4	16 123,92	62 617,50	-46 493,58

doplňeny 2 ks vozíků pro mantinely na florbal		požadavek objednatel, chyba výkazu výměr			
záměna stožárů osvětlení 5m za 8m třístupňový včetně svítidla		požadavek objednatel, TDI	KD č.8 a KD č.11	13 750,00	13 750,00
SO 104	Fitness hřiště			-40 205,40	-181 862,40
Záměna plochy kolem trampolíny - umělý povrch nahrazen setým trávníkem		požadavek objednatel a autorského dozoru	KD č.4		
Menší výměra dopadové plochy		požadavek objednatel a autorského dozoru	KD č.13	-73 238,38	-75 260,00
SO 105	Zeleň			-4 460,00	-4 460,00
Záměna plochy kolem trampolíny - umělý povrch nahrazen setým trávníkem		požadavek objednatel a autorského dozoru	KD č.4		
SO 106	Mobiliář a doplňkové prvky			6 440,24	6 440,24
Záměna odpadkových košů -bez víka a s víkem		požadavek objednatel a autorského dozoru	KD č.13		
SO 208	Napojení na inženýrské sítě			4 926,00	
Doplňeno chybějící pitko se spodní stavbou pro osazení		chyba výkazu výměr	KD č.4	38 740,00	-21 562,50
část 3					
SO 01	Koupací část			-357 669,15	-3 542 856,23
záměna nerezové konstrukce mola za ocelovou konstrukci mola		požadavek objednatel	KD č.5	-1 050 722,00	
doplnění ocelové konstrukce - změna posunu mola, jiná zátěž, převys		požadavek objednatel	KD č.5	73 200,00	-2 128 722,00
záměna dřevěné části mola tvrdé dřevo za kompozit Millboard		požadavek objednatel	KD č.7	-408 924,75	
záměna otevírání poklopu mola		požadavek objednatel	KD č.7	-2 500,00	-861 793,75
odvoz 400m3 zeminy na skládku - zůstatek při předání staveniště odvoz do 5 km bez poplatku za skládku 350m3		požadavek objednatel, chyba výkazu výměr	KD č.2		
větší výkop koupací části (dle zaměření geodeta +473,65m3)		chyba výkazu výměr	KD č.4	394 546,26	
delší doba čerpání vody a pohotovost čerpadla		požadavek TDI	KD č.4	69 074,50	
záměna dronáž za šterkové lože frakce 32-63 z důvodu nevhodného podloží než předpokládal projekt		požadavek objednatel	KD č.11	1 561,80	
bazénový lem doplnění u chodníku - nerez profil + kamenný koberec		chyba projektu, požadavek autorského dozoru	KD č.7	129 471,56	-25 842,20
1 schod z kompozitu Millboard u mola (plavčík), + betonáž				4 760,00	
SO 02	Biologická část				
doplnění ke gabionům - plastová vložka, + D+M rostlin		chyba výkazu výměr	KD č.4 a		
delší doba čerpání vody a pohotovost čerpadla		chyba výkazu výměr	KD č.7	74 920,00	
záměna drenáží za šterkové lože frakce 32-63 z důvodu nevhodného podloží než předpokládal projekt		požadavek TDI	KD č.4	14 635,80	
SO 03	Brouzdaliště a vodní atrakce			57 263,10	-5 987,10
záměna materiálu sochy záby - beton zaměněn za bronz		požadavek objednatel	KD č.3	187 500,00	
SO 04	Areálové rozvody vody, ČS, vrty			450 000,00	-262 500,00
záměna litinového uzávěru, nahrazení kanalizačním vřetenovým šoupátkem, teleskopické ovládání		chyba projektové dokumentace	KD č.7	38 593,80	-5 000,00

SO 06	stavební úprava dna šachty a upřesnění výšky šachty dle konstrukce mola	chyba projektové dokumentace	KD č.7	7 821,02	13 807,76	-5 986,74
	doplňena žb opěrná zídka pro ocelovou k-ci mola + podkladní vrstvy	chyba projektové dokumentace, a výkazu výměr	KD č.7	17 443,54	17 443,54	
	delší doba čerpání vody a pohotovost čerpadla	chyba výkazu výměr z technických důvodů	KD č.4	28 156,50	28 156,50	
	menší hloubka hydrovrtů (-4,5m)	neprovedeno	KD č.12	-31 143,81		-31 143,81
Vodovodní přípojka						
SO 08	záměna dimenze potrubí DN 75 nahrazeno DN 32, včetně záměny napojení	chyba projektové dokumentace	KD č.4	-4 755,33	17 388,76	-22 144,09
	Zpevněné plochy a terénní úpravy					
SO 09	záměna betonových obručníků, náhrada ostařená dlažba a kamenná kostka	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	57 337,82	104 652,97	-47 315,15
	záměna betonové dlažby KREDO místo LEGENDA	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	-26 677,66	18 900,00	-45 577,66
Mobilniář a vybavení areálu						
SO 10	záměna betonové dlažby KREDO místo zámkové dlažby	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	1 555,18	3 618,00	-2 062,82
	záměna betonových obručníků, náhrada ostařená dlažba	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	4 793,59	8 924,28	-4 130,69
	Oplocení					
SO 11	oplocení z gabionů nahrazeno oplocením 2D (panely a sloupky)	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	-20 812,50		-20 812,50
	záměna bran a bránek, shodně s panely oplocení 2D panely	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	-35 100,00	34 900,00	-70 000,00
	změna výšky zděné části oplocení a související práce	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.5	28 043,43	29 381,15	-1 337,72
	změna počtu sloupků	chyba výkazu výměr	KD č.5	3 975,00	3 975,00	
	Sadové úpravy					
doplňování kácení dřevin a stromů				28 314,00	28 314,00	
Součet				43 189,17	4 357 379,34	-4 314 190,17
				0,12%	12,48%	-12,35%
					43 189,17	

Dodatek č.1 - ZL č.1

Uvedené změny byly projednány na jednotlivých KD a objednatel s uvedenými změnami souhlasí

V Oslavanech dne: 12. 04. 2019

MĚSTO
684 12 OSLAVANY
okres Brno-venkov

Vít Aldorf
objednatel
město Oslavany

Ing. Miroslav Bém
technický dozor investora

Ing. Jitka Vágnerová
autorský dozor

Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu jižní Morava
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 4, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005
Tel: 236 043 51 Fax: 236 043 52

Zámecká zahrada Oslavany - 2 a 3 část - změnový list č.2

objekt	Popis změn	důvod změny	schválení změny	celková hodnota dla / změny	rozšíření projektu	zúžení projektu	hodnota změny
cena zakázky / max hodnota							
část 2				34 920 100,07			max hodnota změny 15%
SO 102	Zahradnictví			3 241,68	34 116,68	-30 875,00	5 238 015
	změna části projektu - sedák na zídce kompozit Millboard® (rošt + terasové desky)	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.7	7 904,00	7 904,00		64 991,68
	změna části projektu - nebude se provádět D+M schodů venkovních	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.7				7 904,00
	zúžení projektu - nedodání lavice, věšáky a kamna	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.8	-6 250,00		-6 250,00	6 250,00
	zúžení projektu - nedodání mříže	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.12	-14 875,00		-14 875,00	14 875,00
	rozšíření projektu - šatní skříň navíc	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.8	-9 750,00		-9 750,00	9 750,00
	rozšíření projektu - ohřivač vody, rozvody vody a el. instalace	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.8	3 750,00	3 750,00		3 750,00
	rozšíření projektu - vnitřní obklady stěn v kuchyni	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.12	19 401,40	19 401,40		19 401,40
část 3				3 061,28	3 061,28		3 061,28
SO 01	Koupací část			361 276,43	485 658,00	-124 381,57	610 039,57
	změna konstrukce - doplnění roštu pro kompozit Millboard	požadavek objednatele	KD č.7				
	změna konstrukce - sanace pod kamenným kobercem - odkop, ŠD 15cm	požadavek objednatele	KD č.6	133 704,00	133 704,00		133 704,00
SO 02	Biologická část			135 119,68	135 119,68		135 119,68
	rozšíření projektu o litorální část biologické části - rostliny, filtrační drenáž, kamenná zídka	požadavek objednatele a autorského dozoru	KD č.4 a KD č.7				
SO 04	Areálové rozvody vody, ČS, vrty			196 680,47	196 680,47		196 680,47
	změna projektu - změna výustního objektu	požadavek objednatele	KD č.4	-104 227,72	20 153,85	-124 381,57	144 535,42
Součet				364 518,11	519 774,68	-155 256,57	675 031,25
Dodatek č.1 - ZL č.2				1,04%			1,93%
					364 518,11		

Uvedené změny byly projednány na jednotlivých KD a objednatel s uvedenými změnami souhlasí

V Oslavanech dne: 12. 04. 2019

MĚSTO
664 12 OSLAVANY
oblastní územní odbor

Vít Aldorf
objednatel
město Oslavany

Ing. Miroslav Bém
technický dozor investora

Ing. Jitka Vágnierová
autorský dozor

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 180 00 Praha 9
DIČ: CZ28177005
Tel: 286 003 511 Fax: 286 003 600

Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava
COLAS CZ, a.s.

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Rekapitulace

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce		Celkem
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce		
JUM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa		404 099,98
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy		-1 139,25
SO 02 - Zahradnictví		411 990,83
SO 03 - Víceúčelové hřiště		20 840,55
SO 04 - Fitness hřiště		-77 698,38
SO 05 - Zeleň		6 440,24
SO 06 - Mobiliář a doplňkové prvky		4 926,00
SO 08 - Napojení na inženýrské sítě		38 740,00
JUM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa		3 607,30
SO 01 - Koupací část		-520 708,95
SO 02 - Biologická část		146 818,90
SO 02a - Biologická část - litorální část		196 680,47
SO 03 - Brouzdaliště a vodní atrakce		187 500,00
SO 04 - Areálové rozvody vody, ČS, vrty		-43 356,67
SO 06 - Vodovodní přípojka		-4 755,33
SO 08 - Zpevněné plochy a terénní úpravy		30 660,16
SO 09 - Mobiliář a vybavení areálu		6 348,77
SO 08 - Oplocení		-23 894,07
SO 11 - Sadové úpravy		28 314,00
Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce		407 707,28

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy						
59 - Komunikace						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021A	59245110RX1	dlažba betonová s osteněným povrchem, skladebná; obdélník; šedá; l = 210 mm; š = 140 mm; tl. 60,0 mm	m2	-2,63	704,00	-1 848,00
021B	59245110RX1	Historizující dlažba KREDO- KRE 24/16/6 II nat	m2	2,63	270,00	708,75

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JUM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 02 - Zahradnictví						
2 - Základy, zvláštní zakládání						411 990,83
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023A	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie	m2	-4,66	13,80	-64,31
025A	693-70597	Geotextilie proti prorůstání tráv	m2	-5,13	93,80	-480,82
3 - Svísle a kompletní konstrukce						
3 - Svísle a kompletní konstrukce						-3 690,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
027A	311 23-8115.R00	Zdivo z keram.tvár 30 P+D P15 na MVC 5, tl. 300 mm broušená	m2	3,77	937,50	3 534,38
029A	342 24-8199.R00	Příčky keram.tvár tl. 10	m2	-0,09	500,00	-45,00
030A	342 24-8119.R00	Příčky keram. na MVC 5, tl. 150 mm	m2	-2,40	600,00	-1 440,00
032A	317 16-8113.R00	Překlad plochý 115x71x1500 mm	KUS	-1,00	275,00	-275,00
034A	311 31-2011.R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 sokl přístřešku popis viz PD	m3	0,00	3 500,00	10,50
035A	311 35-1101.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	0,47	562,50	264,38
036A	311 35-1102.R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	0,47	175,00	82,25
038A	311 23-8512.R00	Zdivo z keram tvámic, tl. 240 mm	m2	-9,36	750,00	-7 020,00
040A	342 26-4011.RT1	Podhled sádkartonový, dřevěná konstr., na trámy desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	2,74	437,50	1 197,66
4 - Vodorovné konstrukce						
4 - Vodorovné konstrukce						1 591,20
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
043A	417320019RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 20 x 20 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	2,40	663,00	1 591,20

61 - Upravy povrchů vnitřní						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	044A 612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	6,00	262,50	1 575,00
	045A 612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hrubá zatřená	m2	8,94	162,50	1 452,75
	046A 610 49-1199.R00	"špic" stěn a stropů vápenný sanční	m2	19,36	187,50	3 630,00
62 - Upravy povrchů vnější						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	049A 622 42-1132.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3 probarvená bílá	m2	-19,57	500,00	-9 785,50
63 - Podlahy a podlahové konstrukce						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	053A 631 57-1003.R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující sklep	m3	-4,14	937,50	-3 878,44
	053B 631310024RA0	Mazanina z betonu C 12/15, tloušťka 15 cm	m2	18,75	519,00	9 728,66
	053C 273 36-1921.RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,09	36 250,00	3 193,63
	054A 564 45-1111.R00	Podklad ze struskového šterku tloušťky 15 cm	m2	4,73	187,50	886,88
	056A 564 45-1111.R00	Podklad ze struskového šterku tloušťky 15 cm	m2	-4,66	187,50	-873,75
	058A 564 20-1111.R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 4 cm	m2	4,73	35,00	165,55
	059A 596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm podlahové cihly	m2	4,73	225,00	1 064,25
	060A 63 PC	Lícová cihla 260/140/50, drsná, červená	m2	-79,14	625,00	-49 461,56
	060B 63 PC	Lícová cihla PREFA CIHLA betonová 240/120/70, červená	m2	84,11	440,00	37 006,20
	061A 596 81-1111.RT3	Kladení dlaždic , rastrové pod trámký (podpora) včetně dlaždic betonových 300/300/30	m2	-4,66	162,50	-757,25
64 - Výplně otvorů						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	065A 648 95-1411.RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm	m	-3,60	375,00	-1 350,00
	067A 642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	KUS	-1,00	1 250,00	-1 250,00
95 - Dokončovací kce na pozem.stav.						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	076A 952 90-1111.R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,96	62,50	1 372,50

080A 95 PC	D+M nástěnný věšák, min 4 háčky	KUS	-1,00	1 625,00	-1 625,00	
081A 95 PC	D+M lavice min délka 1,5 m dřevěná bez opěrátka	KUS	-1,00	2 625,00	-2 625,00	
082A 95 PC	D+M Z 05 -šatní plechová skřín 2x	KUS	1,00	3 750,00	3 750,00	
083A 95 PC	D+M kamna na tuhá paliva vhodné KW	KUS	-1,00	10 625,00	-10 625,00	
089A 95 PC	D+M schodů venkovních	KUS	-1,00	6 250,00	-6 250,00	
089B 95 PC	D+M Rolovací mříž	KUS	2,00	22 000,00	44 000,00	
089C 95 PC	D+M Stínicí plachta	KUS	1,00	5 700,00	5 700,00	
96 - Bourání konstrukcí					1 647,24	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
097A	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,12	687,50	84,43
105A	978 01-2191.R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	-0,25	100,00	-24,50
106A	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,34	43,80	2 073,27
107A	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	-12,96	37,50	-485,96
713 - Izolace tepelné						14 585,17
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
139A	713 13-4219.RK2	Montáž parozábrany stropů s přelepením spojů parotěsná zábrana dodávka	m2	2,74	62,50	171,09
140A	713 15-1111.R00	Izolace tepelná střeš	m2	26,58	93,80	2 493,44
141A	283-76495	Dílec izolační PIR 3750x1000x 60mm	m2	2,52	700,00	1 764,00
nová 283-76498		Dílec izolační PIR 3750x1000x 30mm	m2	25,39	400,00	10 156,64
722 - Vnitřní vodovod						6 605,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
161A	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	1,00	225,00	225,00
164A	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	1,00	237,50	237,50
166A	722 18-1211.RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,00	56,30	112,60
172A	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	KUS	2,00	75,00	150,00
173A	Dodávka	Vypouštěcí ventil K 3c - 1/2"	KUS	1,00	112,50	112,50
174A	Dodávka	Nerezový manometr (tlakoměr) závit 1/4" spodní	KUS	1,00	625,00	625,00
175A	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	KUS	2,00	75,00	150,00
176A	Dodávka	Ventil zpětný - Ve 3030 - 3/4"	KUS	1,00	250,00	250,00
177A	Dodávka	Ventil šikmý G 3/4"	KUS	1,00	262,50	262,50
178A	722 23-7222.R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit DN 20	KUS	1,00	300,00	300,00

179A 722 23-1162.R00	Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4"	KUS	1,00	4 125,00	4 125,00	
186A 722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	2,00	7,50	15,00	
187A 722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,00	20,00	40,00	
725 - Zařizovací předměty						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
213A 725 53-9103.R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy do 125 l		KUS	1,00	1 875,00	1 875,00
214A	Dodávka	Zásobníkový elektrický ohřivač - 125 l, 2,2 kW	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
762 - Konstrukce tesařské						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
215A 762 52-1199.RT2	Položení podlah - rošt nosný včetně dodávky řeziva, hranolek 70/50		m2	-56,66	350,00	-19 831,00
215B SPC01	Položení podlah - rošt nosný včetně dodávky kompozitu Millboard®		m2	52,00	2 035,00	105 820,00
216A 762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah		m3	-0,61	150,00	-91,50
216B 762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah - Millboard® Durafix – vruty, hmoždinky, EPDM pryž		m3	5,04	2 850,00	14 375,40
217A 762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením		KPL	-1,00	2 625,00	-2 625,00
218A 762 52-1108.R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny		m2	-56,66	75,00	-4 249,50
219A 762 PC	Terasové prkno, sibiřský modřín, 27/140/3000 jemná drážka kvalita A/B, ochran.nátěr 3x,lazura		m2	-59,49	862,50	-51 312,71
219B SPC02	Terasa kompozit Millboard® - D+M čelní a okrajové desky, tesasové desky		m2	52,00	4 825,00	250 900,00
219C SPC02	Sedák kompozit Millboard® - D+M, včetně roštu a spojovacího materiálu		KUS	2,00	3 952,00	7 904,00
223A 762 34-2202.RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm		m2	-35,43	100,00	-3 542,50
224A 762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy		m3	1,51	1 062,50	1 606,50
225A 762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB		m2	-3,93	12,50	-49,06
229A 998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m		t	0,70	1 250,00	875,00
240 nová	Vázané konstrukce krovů montáž		m	18,80	108,80	2 045,44
241 nová	Řezivo - fošny, hranoly		m3	0,21	7 881,30	1 629,85
nová nezaříděno - nová	Demontáž bednění a nový záklop stropu		m2	24,63	287,50	7 079,69
nová nezaříděno - nová	Demontáž a výměna trámů stropu		m2	11,20	300,00	3 360,00
nová nezaříděno - nová	Demontáž a výměna krokví		m	11,00	237,50	2 612,50

Obložení stropů nebo střešních podhledů s dodávkou
podbití a obklad římsy střechy z hoblovaných dřevěných
palubek na pero a drážku, Kompletní dodávka a montáž

nová 762PC01

m2 7,68 1 001,20 7 689,22

764 - Konstrukce klempířské

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
233A	764 35-2201.R00	Žláby z Pz plechu podokapní půlkruhové, řs 250 mm	m	-3,10	250,00	-775,00
234A	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	6,15	262,50	1 614,38
235A	764 35-9211.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	KUS	3,00	475,00	1 425,00
238A	764 33-1240.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, řs 400 mm	m	13,48	190,00	2 561,20
nová	764291420R00	Závětrná lišta, lemování z Pz plechu, tvrdá krytina, řs 330 mm	m	14,00	469,90	6 578,60
nová nezatříděno		Úžlabí z Pz plechu, tvrdá krytina, řs 300mm	m	6,00	400,00	2 400,00
						13 804,18

765 - Krytiny tvrdé

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
240A	765 32-2299.RT4	Krytina na latě - česká šablona	m2	14,78	700,00	10 342,50
241A	765 90-1105.R00	Fólie podstřešní paropropust.	m2	14,78	100,00	1 477,50
242A	765 90-1211.R00	Zábrana parotěsná sítěch + dodávka	m2	2,40	75,00	180,00
243A	998 76-5101.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,48	812,50	388,38
nová	764775307R01	D+M střešní mřížka proti pláškům, ukončení krokví	m	22,60	140,50	3 175,30
						-3 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
243A	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	KUS	-1,00	375,00	-375,00
248A	611-64999	Dveře vnitř. 90x185 T06	KUS	-1,00	3 125,00	-3 125,00
						-7 879,00

767 - Konstrukce zámečnické

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
255A	767 99-.RA0	Atypické ocelové konstrukce - pergola, vč. žárového zinkování, nátěru 2 vrstvy synt., kotvení	kg	54,41	212,50	11 562,13
256A	767 99-.RA0	Atypické ocelové konstrukce - Dodávka+montáž obručník nerez plech 120/5 kotvení	m	-2,40	267,50	-642,00
257A	767 99-.RA0	Atypické ocelové konstrukce - dodávka mříže a zábradlí - žárově zinkováno	kg	-39,00	250,00	-9 750,00
258A	767 99-.RA0	Dodávka+montáž ocelové nosné konstrukce přístavku včetně povrchové úpravy	kg	-41,91	287,50	-12 049,13
nová	Dodávka + montáž	Lanková konstrukce pergoly	Kompl	1,00	3 000,00	3 000,00

781 - Obklady keramické							3 061,28
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
265A	781 10-1142.R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	2,94	137,50	404,25	
266A	781 23-0111.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm	m2	2,94	500,00	1 470,00	
267A	781 PC	Dodávka obkladů, cena předběžná dle výběru investo ra	m2	3,09	375,00	1 158,75	
268A	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,07	400,00	28,28	
783 - Nátěry							5 630,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
271A	783 22-2100.R00	Nátěr kovových konstrukcí syntetický - ocelových zárubní	m2	1,56	500,00	780,00	
273A	783 62-6200.R00	Nátěr truhlářských výrobků	m2	7,68	125,00	960,00	
274A	783 53-1000.R00	Nátěr kovových konstrukcí syntetický - klempířských prvků	m2	12,45	312,50	3 890,63	
784 - Malby							502,41
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
282A	784 19-1301.R00	Penetrace podkladu protiplišňová 1x	m2	8,74	20,00	174,75	
283A	784 19-5122.R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	8,74	37,50	327,66	
787 - Zasklívání							2 578,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
284A	787 66-2331.R00	Zasklívání oken,	m2	-3,85	625,00	-2 404,69	
285A	787 84-0199.R00	Zasklívání - pergola ST/03	m2	4,79	1 000,00	4 788,49	
286A	998 78-7101.R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,39	500,00	194,60	
M21 - Elektromontáže							5 921,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
289A	210 010092R00	Trubka PVC tuhá-23mm	m	15,00	22,50	337,50	
290A	210 010301R00	Krabice přístrojová univerzální	ks	4,00	22,50	90,00	
291A	210 010321R00	Krabice univerzální - víc. a svork	ks	1,00	112,50	112,50	
295A	210 010521R00	Odvíčk./zavíčk. krabic	ks	4,00	1,90	7,60	
297A	210 100173R00	Ukončení kabelů do 3x2,5	ks	5,00	56,30	281,50	
304A	210 111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	4,00	93,80	375,20	
305A	210 111031R00	Zásuvka nástěnná, 2P+PE	ks	1,00	12,50	12,50	

318A 210 800105R00	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	15,00	31,30	469,50
319A 210 800106R00	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	10,00	31,30	313,00
321A 210 800113R00	Kabel CYKY-J 4x10mm ²	m	5,00	96,30	481,50
334A materiál	Trubka PVC tuhá 23mm	m	15,00	31,30	469,50
335A materiál	Krabice přístrojová - hluboká	ks	4,00	12,50	50,00
336A materiál	Krabice univerzální KU 68/2-- víč. a svork.	ks	1,00	50,00	50,00
346A materiál	Rámeček jednonásobný - vodorovný	ks	5,00	31,30	156,50
347A materiál	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A	ks	4,00	187,50	750,00
348A materiál	Zásuvka nástěnná IP 44, . 2P+PE, 250V, 16A-	ks	1,00	182,50	182,50
351A materiál	Svorka pro ochr. pospoj	ks	5,00	50,00	250,00
356A materiál	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²	m	15,00	12,50	187,50
357A materiál	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	m	10,00	18,80	188,00
359A materiál	Kabel CYKY-J 4x10mm ²	m	5,00	96,30	481,50
371A materiál	podpěra vedení PV12	ks	15,00	22,50	337,50
372A materiál	podpěra vedení do zdí se zateplením	ks	3,00	112,50	337,50

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 03 - Víceúčelové hřiště						20 840,55
1 - Zemní práce						16 123,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
015A	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-50,80	915,30	-46 493,58
015B	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě droen. 16 mm, frakce kameniva 11-22	m3	57,50	1 089,00	62 617,50
2 - Základy,zvláštní zakládání						2 145,84
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
034A	215 90-1101.R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	167,75	9,20	1 543,30
035A	211 97-1110.R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	9,92	35,90	356,13
036A	693-66201	Geotextilie 200 g/m2 š. 200 cm PES	m2	10,71	23,00	246,41
8 - Trubní vedení						40 419,22
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
044A	871 31-8111.R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	266,47	24,10	6 421,93
044B	877 31-31XXXX	Drenážní odbočka 125/125/45, redukční spojka 125/80 D+M	KUS	24,00	835,20	20 044,80
044C	877 31-31XXXX	Drenážní zátku d80 D+M	KUS	12,00	103,00	1 236,00
045A	286-11224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	56,02	64,00	3 585,47
046A	286-11222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	237,79	38,40	9 131,02
91 - Doplňující práce na komunikaci						-35 907,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
054A	592-17337	Obrubník zahradní 80/10/25	KUS	-500,80	71,70	-35 907,36

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.							13 750,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
	065A	952 90-9999.R00 Transportní vozík pro mantinely	KUS	2,00	6 875,00	13 750,00	
99 - Staveništní přesun hmot							1 231,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
066A	998 15-1111.R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	3,50	473,10	1 655,85	
067A	998 22-2012.R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	-23,04	18,40	-423,88	
767 - Konstrukce zámečnické							23 282,36
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
073A	nezatříděno	Plotový panel 2D pozinkovaný, 2030x2500/200x50/5mm	ks	-62,00	1 202,50	-74 555,00	
073B	nezatříděno	Plotový panel 2D pozinkovaný, 2030x2500/200x50/8mm	ks	63,00	2 265,00	142 695,00	
075A	338 17-1829.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 4 m, zalitím MC	KUS	16,00	281,40	4 502,40	
075B	338 17-1819.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC	KUS	1,00	265,00	265,00	
076A	nezatříděno	Sloupek - úrava pro hřiště - ZN 4800x80x60x2,5 mm, Zn - průběžný	ks	1,00	4 937,50	4 937,50	
077A	nezatříděno	Sloupek - úrava pro hřiště - ZN 4800x80x60x2,5 mm, Zn - rohový	ks	-4,00	5 375,00	-21 500,00	
077B	nezatříděno	Sloupek - úrava pro hřiště - ZN 5000x120x60x3 mm, Zn - rohový, vč. víčka	ks	4,00	6 250,00	25 000,00	
078A	nezatříděno	Sloupek - úrava pro hřiště - ZN 6000x120x60x3 mm, Zn - průběžný	ks	-8,00	7 687,50	-61 500,00	
078B	nezatříděno	Sloupek - úrava pro hřiště - ZN 5000x120x60x3 mm, Zn - průběžný, vč. víčka	ks	4,00	6 250,00	25 000,00	
078C	nezatříděno	Sloupek - úrava pro hřiště - ZN 4800x80x60x2,5 mm, Zn - úrava pro zavěšení brány, branky (nastavitelné panty), vč. víčka	ks	3,00	4 937,50	14 812,50	
078D	nezatříděno	Sloupek 2800x60x40mm, Zn Pro branku - zámek, vč. víčka	ks	1,00	850,00	850,00	
080A	767 99-0910.RA0	Atypické ocelové konstrukce-montáž	kg	-305,63	221,50	-67 697,05	
081A	286-14999	Chránička PVC d 200 mm do patek	KUS	65,00	468,80	30 472,00	
M21 - Elektromontáže							-40 205,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	
091A	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 - montáž	m	30,00	29,90	897,00	
092A	341	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	KUS	30,00	19,20	576,00	

096A 348	VO-2 - Venk. svítidlo LED -50W, lité Al těleso, vysoce odraz. Al reflektor, IP 65	ks	-8,00	9 408,00	-75 264,00
096B 348	VO-2 - Venk. svítidlo LED -70W, - GE LIGHTING - SLBT3/F/D1/70/40/ SLBT LED 70W 4000K	ks	8,00	8 832,00	70 656,00
097A 210204002R00	Stožár osvětlovací parkový kónický 5m - montáž	ks	-8,00	1 804,80	-14 438,40
097B 210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m - montáž	KUS	8,00	2 000,00	16 000,00
098A 316	Stožár parkový bezpaticový, 5m, kónický elox. hliník, černý	ks	-8,00	11 520,00	-92 160,00
098B 316	Stožár parkový bezpaticový, 8m, třístupňový, pozink	ks	8,00	6 691,00	53 528,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JMM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 04 - Fitness hřiště						-77 698,38
1 - Zemní práce						-5 257,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002A	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-8,99	112,30	-1 009,30
003A	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-8,99	202,90	-1 823,56
004A	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-89,88	9,70	-871,79
005A	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	-8,99	172,80	-1 553,04
12 - Odkopávky a prokopávky						1 254,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006A	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	-8,99	85,30	-766,85
006B	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,52	43,60	415,07
006C	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,85	232,10	661,49
006D	175 10-1209.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	2,85	219,30	625,01
006E	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	2,85	112,30	320,06
18 - Povrchové úpravy terénu						-7 537,70
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007A	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	-16,35	38,10	-622,94
008A	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-22,20	36,50	-810,30
009A	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-16,35	68,40	-1 118,34
010A	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-22,20	68,40	-1 518,48
011A	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	-22,20	156,20	-3 467,64

58 - Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013A	589151005RX	Kryt sportovních ploch z litého pryže tl. 60 mm	m2	-22,20	2 750,00	-61 050,00
014A	589151002RX	Kryt sportovních ploch z pryžových dlaždic zatrávňovacích bez dodávky dlaždic	m2	-4,00	250,00	-1 000,00
015A	nezatříděno	Dopadová plocha pryžová zatrávňovací, výška pádu 2,5 m, vč. podkladní mřížky a kotvícího materiálu	m2	-4,00	865,00	-3 460,00
99 - Staveništní přesun hmot						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023A	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	-21,10	30,70	-647,77

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 05 - Zeleň						
6 440,24						
11 - Přípravné a přidružené práce						
84,36						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	22,20	3,80	84,36
18 - Povrchové úpravy terénu						
6 355,88						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003A	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - pro záhony	m2	22,20	2,50	55,50
004A	08211320	Voda pitná - vodné - na ředění 3l/100 m2	m3	0,07	125,00	8,33
005A	25234017	Totální herbicid, 50 ml/100 m	l	0,01	250,00	2,73
006A	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině - pro záhony - 2. opakování	m2	22,20	2,50	55,50
007A	08211320	Voda pitná - vodné - na ředění 3l/100 m2	m3	0,07	125,00	8,20
008A	25234017	Totální herbicid, 50 ml/100 m	l	0,01	250,00	2,73
010A	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině - pro trávníky	m2	22,20	3,80	84,36
012A	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	22,20	1,30	28,86
013A	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, včetně dodání osiva	m2	22,20	29,40	652,68
097	182303111RAB - nová	Doplnění trávníkového substrátu o tl. 5 cm v rovině, vč. zapravení do svrchní vrstvy půdy - 50% substrát, 50% písek	m2	68,00	20,00	1 360,00
098	nezatříděno - nová	Písek fr. 0-4 mm	m3	1,70	1 250,00	2 125,00
099	nezatříděno - nová	Substrát trávníkový	m3	1,70	1 160,00	1 972,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 06 - Mobiliář a doplňkové prvky						4 926,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						4 926,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
015A	nezatříděno	Odpadkový koš bez víka, žZn+RAL 7022 jemná struktura, viz PD	KUS	-3,00	7 187,50	-21 562,50
015B	93PC02	Celkový odpadkový koš kruhového tvaru s víkem, D+M	KUS	3,00	8 829,50	26 488,50

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-1 - Zámecká zahrada Oslavany - 2. etapa						
SO 08 - Napojení na inženýrské sítě						38 740,00
01 - Vodovodní přípojka						38 740,00
8 - Trubní vedení						38 740,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
	nová Dodávka + montáž	D+M pitko s odtokovou mříží a automatickým ventilem	komplet	1,00	21 900,00	21 900,00
	nová Dodávka + montáž	Spodní stavba pro pitko, beton patka, drenáž, zemní práce, svislá část potrubí, kolen	komplet	1,00	16 840,00	16 840,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 01 - Koupací část						-520 708,95
1 - Zemní práce						514 055,85
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	455,00	123,90	56 374,50
002A	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00	635,00	12 700,00
003A	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	378,92	91,20	34 557,50
003B	131201113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	81,90	91,20	7 469,28
004A	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	113,68	17,10	1 943,86
004B	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	24,57	17,10	420,15
005A	131301113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	94,73	91,20	8 639,38
006A	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,21	76,10	1 081,34
006B	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2,46	76,10	186,98
007A	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	452,00	105,60	47 731,20
008A	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	523,65	202,90	106 248,59
008B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	81,90	202,90	16 617,51

Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4							m3	7 854,75	9,70	76 191,08
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4							m3	1 228,50	9,70	11 916,45
Nakládání, skládání, překládání neuhliého výkopku nakládání výkopku_x000D_ přes 100 m3, z horniny 1 až 4							m3	451,00	51,30	23 136,30
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice							m3	51,00	18,90	963,90
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							m3	51,00	111,00	5 661,00
Poplatky za skládku horniny 1-4							m3	523,65	168,80	88 392,12
Poplatky za skládku horniny 1-4							m3	81,90	168,80	13 824,72
2 - Základy a zvláštní zakládání										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem				
015A	212571111R00	Výplň trativodů šterkopiskem, tříděným	m3	-7,10	1 256,20	-8 919,02				
015B	212531111RK1	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	M3	24,80	1 105,00	27 404,00				
016A	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	-71,00	17,30	-1 228,30				
017A	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	-127,80	35,90	-4 588,02				
021A	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	-73,13	64,00	-4 680,32				
022A	693660194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	-130,36	49,30	-6 426,55				
63 - Podlahy a podlahové konstrukce						120 552,41				
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem				
033A	632430114R00	Kamenný koberec venkovní, z křemičitých oblázků, tloušťky 30 mm - bazénový lem	m2	14,72	2 437,50	35 867,81				
033B	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprossením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	546,00	155,10	84 684,60				
766 - Konstrukce truhlářské						-210 460,75				

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
041A	764PC01	Dřevěné molo - dřevěné fošny z tvrdého dřeva, hoblované, impregnované, D+M vč. spojovacího materiálu	m2	-90,70	8 812,50	-799 293,75
041B	764PC01	Dřevěné molo - kompozit Millboard®, terasové desky, D+M vč. spojovacího materiálu	m2	92,85	4 340,00	402 969,00
041C	764PC01	Dřevěné molo - kompozit Millboard®, podkladní nosiče, nosný rošt, D+M vč. spojovacího materiálu	m2	92,85	1 440,00	133 704,00
041D	764PC01	Dřevěné molo - kompozit Millboard®, ukončující lišty, D+M vč. spojovacího materiálu	komplet	1,00	49 900,00	49 900,00
041E	764PC01	Dřevěné molo - kompozit Millboard®, dodatečný schod u plavčíka, 2ks nerez klíče pro poklop	komplet	1,00	4 760,00	4 760,00
042A	764PC02	Bezpečnostní vložka, D+M	KUS	-1,00	2 500,00	-2 500,00
767 - Konstrukce zámečnické						-883 918,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
043A	767PC01	Dřevěné molo - nosné konstrukce, D+M	KUS	-1,00	2 128 722,00	-2 128 722,00
043B	767PC01	Nosná ocelová konstrukce D+M, HEB nosníky, ocel třídy S235 JR, žárově zinkováno dle EN ISO 1461 (70 mikronů), svary před žárovým zinkováním	KUS	1,00	1 078 000,00	1 078 000,00
043C	767PC01	Nosná ocelová konstrukce D+M, U nosníky, ocel třídy S235 JR, žárově zinkováno dle EN ISO 1461 (70 mikronů), svary před žárovým zinkováním	KUS	1,00	73 200,00	73 200,00
045A	767PC03	Nerezový profil pro zakrytí hydroizolace, D+M - bazénový lem	m	32,70	2 862,50	93 603,75
783 - Nátěry						-62 500,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
048A	783PC01	Dřevěné molo - konečná povrchová úprava - lazura, D+M	soubor	-1,00	62 500,00	-62 500,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JMM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 02 - Biologická část						146 818,90
1 - Zemní práce						39 635,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
nová 184PC01		Rostliny do bilogické části - dodání a osazení gabionů - zemních hrázek	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
nová 115101201R00		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	72,00	123,90	8 920,80
nová 115101301R00		Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	9,00	635,00	5 715,00
2 - Základy a zvláštní zakládání						57 263,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013A 212571111R00		Výplň trativodů šterkopískem, tříděným	m3	-2,00	1 256,20	-2 512,40
013B 212531111RK1		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě droen. 63 mm	M3	57,24	1 105,00	63 250,20
014A 212753116R00		Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	-20,00	17,30	-346,00
019A 28611225.AR		trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	-20,60	64,00	-1 318,40
020A 693660194R		geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2	m2	-36,72	49,30	-1 810,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce						49 920,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
021A 3PC001		Vložka z plastového pleťiva D+M	m2	192,00	260,00	49 920,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 02a - Biologická část - doplnění litorální části biotopu						196 680,47
18 - Povrchové úpravy terénu						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	183205111RX	Založení záhonu litorální vegetace včetně výsadby a ddávky rostlin	m2	96,99	250,00	24 247,50
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí						7 874,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	126,09	31,30	3 946,52
003	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	145,49	27,00	3 928,10
32 - Zdi přehradní a opěrné						72 596,25
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	326216001R00	Zídka z kamene na sucho ve strži - suchá zídka z výběrového kamene, výška 0,45 m, délka 30 m	m3	8,10	4 275,00	34 627,50
005	58380757	Kámen lomový výběrový soklový - neupravený - pro pohledové zídky	t	20,25	1 875,00	37 968,75
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						91 962,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006	457541111RT1	Filtrační vrstvy z nezhuťněného kačírku praného, frakce 4- 8, 8-16 a 16-22 směs poměr 1:1:1	m3	43,65	1 590,00	69 403,50
007	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	90,23	250,00	22 558,61

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 03 - Brouzdaliště a vodní atrakce						187 500,00
38 - Kompletní konstrukce						187 500,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
018A 38PC01		Socha žáby - pramen, D+M	KUS	-1,00	262 500,00	-262 500,00
018B 38PC01		Socha žáby - pramen, D+M - bronz odlitek	KUS	1,00	450 000,00	450 000,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 04 - Areálové rozvody vody, ČS, vrty						-43 356,67
1 - Zemní práce						7 654,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005A	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-20,07	308,90	-6 199,75
006A	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-6,02	30,30	-182,44
007A	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	-5,02	308,90	-1 549,94
016A	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-25,09	76,10	-1 909,20
018A	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	-37,10	105,60	-3 918,13
019A	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-6,54	202,90	-1 326,21
020A	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_z horniny 1 až 4	m3	-98,04	9,70	-951,02
021A	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-18,55	51,30	-951,70
022A	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-18,55	18,90	-350,63
023A	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-18,55	111,00	-2 059,24
028A	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	-6,54	168,80	-1 103,32

nová 115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	135,00	123,90	16 726,50	
nová 115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	18,00	635,00	11 430,00	
2 - Základy a zvláštní zakládání						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
034A	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	0,27	700,40	189,11
035A	278381126R00	Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 25/30	m3	0,15	30 278,40	4 541,76
26 - Vrtý						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
039A	242791111R00	Zapuštění zárubnice z trub z PH do 50 m, DN do 200	m	-4,50	395,30	-1 778,85
040A	247571113R00	Obsyp studny ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm	m3	-0,85	1 097,20	-930,21
041A	249901315R00	Děrování ocel. zárubnic D 219 mm vrtáním do 20 %	m	-4,50	2 586,90	-11 641,05
042A	264041210R00	Odpažení vrtů pro piloty průměr do 450 mm	m	-4,50	474,20	-2 133,90
043A	264221212R00	Vrtý pro piloty zapáž.do 450 mm hl.do 10 m hor.2	m	-4,50	2 750,00	-12 375,00
044A	28611898R	trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; D = 200,0 mm; s = 4,50 mm; l = 4 000,0 mm	KUS	-1,05	2 176,00	-2 284,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
045A	329321116T00	Konstrukce ostatní ze ŽB. vodostaveb. C 30/37	m3	-7,64	3 632,00	-27 735,44
045B	329321116T00	Konstrukce ostatní ze ŽB. vodostaveb. C 30/37	m3	0,81	3 632,00	2 941,92
046A	329351010R00	obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	-15,41	1 056,20	-16 276,04
046B	329351010R00	obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	5,94	1 056,20	6 273,83
047A	329352010R00	obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	-15,41	222,20	-3 424,10
047B	329352010R00	obednění konstrukcí ostatních, plocha rovinná	m2	5,94	222,20	1 319,87
048A	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	-0,37	46 320,40	-17 323,83
048B	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	0,05	46 320,40	2 177,06
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
-2 120,21						

057A 451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm	m3	-1,29	603,00	-779,68	
058A 452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	KUS	1,00	150,40	150,40	
059A 452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	-0,81	2 205,40	-1 775,35	
060A 59224174.AR	prstavec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	-1,01	204,80	-206,85	
061A 59224175R	prstavec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	1,01	230,40	232,70	
061B 59224175R	prstavec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	KUS	1,01	256,00	258,56	
46 - Zpevněné plochy					-5 515,86	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
062A 451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodotěsného tloušťka přes 100 do 150 mm		m2	-6,75	452,00	-3 051,00
062B 462513161R00	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost přes 200 kg, bez výplně mezer,		m2	11,60	1 598,00	18 530,41
062C 462513169R00	Zához z lomového kamene neupraveného hmotnost přes 200 kg, , příplatek za urovnání líce záhozu		m2	14,50	112,00	1 623,44
063A 463212111R00	vyklínování spár a dutin úlomky kamene,		m3	-6,00	2 421,60	-14 529,60
064A 465513327R00	Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 300 mm,		m2	-6,76	1 197,50	-8 089,11
8 - Trubní vedení					46 187,76	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
095A 894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t		KUS	2,00	332,10	664,20
097A 894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost		KUS	-1,00	366,90	-366,90
106A 8PC001	Litínový uzávěr na potrubí DN300 v šachtě Š5, D+M vč. kotvení		KUS	-1,00	6 400,00	-6 400,00
106B 8PC001	Vřetenové šoupátko nerez DN 300 s ovládáním v šachtě Š5, D+M vč. kotvení do kruhové šachty		KUS	1,00	42 500,00	42 500,00
106C 899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových		KUS	1,00	389,80	389,80
106D 422PC091	poklop šoupátkový litinový teleskopický s podkladní deskou		KUS	1,00	704,00	704,00

139A 59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	KUS	-1,01	1 523,20	-1 538,43
139B 59224354	Deska betonová zákrytová k ukončení šachet	KUS	1,00	4 065,00	4 065,00
140A 59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	KUS	1,01	704,00	711,04
142A 59224366.AR	stavební úprava dna (výbourání a zapravení po osazení šoupátka)	KUS	1,01	5 405,00	5 459,05
91 - Doplňující práce na komunikaci					
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem
146A 916231111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek_x000D_ z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-3,14	177,50	-557,63
147A 916261111RT1	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních kostek_x000D_ z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-3,90	289,20	-1 126,60
148A 918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	-0,33	2 418,90	-790,33
99 - Stavební práce přesun hmot					
Poř.č.	Položka	MJ	Počet	J. cena	Celkem
171A 998142251R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolit	t	-25,67	424,40	-10 895,84
171B 998142251R00	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolit	t	5,34	424,40	2 266,81

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 06 - Vodovodní přípojka						-4 755,33
8 - Trubní vedení						-4 755,33
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
018A	871231121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetenových, vnějšího průměru 75 mm	m	-51,25	32,60	-1 670,75
018B	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetenových, vnějšího průměru 32 mm	m	51,25	19,40	994,25
019A	877232121R00	Montáž elektrotvarovek Přířážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 75 mm	KUS	-27,00	78,80	-2 127,60
019B	877162121R00	Montáž elektrotvarovek Přířážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	KUS	27,00	69,60	1 879,20
029A	28613040.MR1	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 17,0; D = 75,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	KUS	-1,02	512,00	-519,68
029B	dodávka	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 17,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	KUS	1,02	410,00	416,15
030A	28613049.MR1	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 17,0; D = 75,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	KUS	-1,02	512,00	-519,68
030B	dodávka	koleno PE 100; 90,0 °; SDR 17,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	KUS	1,02	410,00	416,15
031A	28613764R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 75,0 mm; s = 4,50 mm; l = 12 000,0 mm	m	-52,02	71,70	-3 729,74
031B	dodávka	Potrubí polyetylén – HDPE PE 80 SDR 11 PN 10 - 32x3,0 mm	m	52,02	22,40	1 165,22
032A	28653616M1	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 75,0 mm; s = 4,50 mm; hladký; spoj svařovaný	KUS	-1,02	1 280,00	-1 299,20
032B	dodávka	oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; hladký; spoj svařovaný	KUS	1,02	1 152,00	1 169,28
033A	28653618M1	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 75,0 mm; s = 4,50 mm; hladký; spoj svařovaný	KUS	-6,09	1 280,00	-7 795,20

033B dodávka	oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; hladký; spoj svařovaný	KUS	6,09	1 152,00	7 015,68
034A 28653806R	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 75,0 mm; spoj elektrosvařovaný	KUS	-23,35	192,00	-4 482,24
034B dodávka	spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný	KUS	23,35	185,60	4 332,83

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 08 - Zpevněné plochy a terénní úpravy						30 660,16
1 - Zemní práce						
5 - Komunikace						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008A	59111111R00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	1,90	509,30	967,67
012A	592PC01	dlažba betonová tl. 60,0 mm se speciálně oštěřeným povrchem	m2	-64,74	704,00	-45 577,66
012B	592PC01	Kameny dlažební KREDO - historizující povrch - KRE 24/16/6 II nat	m2	70,00	270,00	18 900,00
91 - Doplňující práce na komunikaci						56 072,69
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013A	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-126,00	303,10	-38 190,60
013B	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	126,00	435,60	54 885,60
013C	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1	m3	10,70	2 946,40	31 526,48
014A	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	KUS	-127,26	71,70	-9 124,54
014B	5838012RX1	Dlažební/zdicí kámen z oštěřeného betonu 210x140x80, barva přírodní šeda	ks	645,00	16,60	10 707,00
014C	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	5,90	1 062,50	6 268,75
99 - Staveništní přesun hmot						297,47
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem

015A 998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	9,69	30,70	297,47
-------------------	---	---	------	-------	--------

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 09 - Mobiliář a vybavení areálu					6 348,77	
5 - Komunikace					1 555,18	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
019A	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-12,89	160,00	-2 062,82
019B	592PC01	Kameny dlažební KREDO - historizující povrch - KRE 24/16/6 II nat	m2	13,40	270,00	3 618,00
91 - Doplňující práce na komunikaci					4 793,60	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
023A	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-11,00	303,10	-3 334,10
023B	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	11,00	435,60	4 791,60
023C	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 25/30 XF2+XD1	m3	0,94	2 946,40	2 754,88
024A	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	KUS	-11,11	71,70	-796,59
024B	5838012RX1	Dlažební/zdicí kámen z osteného betonu 210x140x80, barva přírodní šedá	ks	83,00	16,60	1 377,80

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
JJM3180087-2 - Zámecká zahrada Oslavany - 3. etapa						
SO 10 - Oplocení						-23 894,07
1 - Zemní práce						889,01
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001A	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	0,02	5 000,00	105,00
002A	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	0,29	750,00	219,00
003A	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,08	150,00	12,60
004A	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,25	250,00	62,50
005A	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,02	250,00	5,25
006A	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	m3	3,75	18,80	70,50
007A	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 5 až 7	m3	0,32	21,30	6,71
008A	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,33	187,50	62,63
009A	162201253R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 5 až 7, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,02	250,00	5,25
010A	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m_x000D_ z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1,34	175,00	233,80

011A 162201260R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m_x000D_ z horniny 5 až 7, kolečkem	m3	0,08	250,00	21,00	
012A 167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,04	212,50	8,93	
013A 171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,04	12,50	0,53	
014A 174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	0,04	375,00	15,75	
015A 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,25	187,50	46,88	
016A 97990103R00	Poplatek za skládku suší - beton do 30x30 cm	t	0,05	275,00	12,71	
2 - Základy a zvláštní zakládání					2 828,40	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
017A 274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15		m3	0,04	2 250,00	94,50
018A 274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení		m2	0,28	500,00	140,00
019A 274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění		m2	0,28	87,50	24,50
020A 274353102R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m		KUS	8,00	212,50	1 700,00
021A 275313611R00	Beton základových patek prostý z betonu C 16/20		m3	0,35	2 500,00	869,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce					-16 057,50	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
022A 311232121R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených lícové, na maltu pro současně zdění a spárování. Včetně provedení spárování. z cihel Klinker, plných, 290 x 140 x 65 mm, oboustranně spárované		m2	0,12	6 500,00	780,00
023A 327216113RT2	Opěrné zdi z gabionů šířka paty 1 m, výška 1,5 m, oko 100x50 mm, včetně dodávky kamene		m3	-1,50	13 875,00	-20 812,50
024A 338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů		KUS	7,00	150,00	1 050,00
026A 553423PC01	sloupek plotový oceli; tl. stěny 2 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 700,0 mm.; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička		KUS	4,00	450,00	1 800,00

027A 553423PC02	sloupek plotový ocel; tl. stěny 2 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 000,0 mm.; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička					KUS	3,00	375,00	1 125,00
96 - Bourání konstrukcí									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem			
028A	962032321R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel palených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,02	625,00	11,25			
029A	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03	187,50	6,08			
030A	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,78	15,00	11,66			
031A	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03	225,00	7,29			
032A	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,13	25,00	3,24			
033A	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,03	275,00	8,91			
99 - Staveništní přesun hmot									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem			
034A	998152122R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m	t	-2,68	500,00	-1 337,72			
767 - Konstrukce zámečnické									
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem			
035A	767914110R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce do 1,0 m	m	1,20	368,80	442,56			
036A	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	0,30	337,50	101,25			
039A	553424PC01	Plot – panely svařovaného pletiva; h=1 m, l=2,5 m; velikostí ok 100x50 mm, žárový Zn	KUS	2,20	660,00	1 452,00			
040A	553424PC02	Plot – panely svařovaného pletiva; h=1,8 m, l=2,5 m; velikostí ok 100x50 mm, žárový Zn	KUS	3,20	1 100,00	3 520,00			
041A	PC01	Ocelová jednokřídllová otočná branka, vč. sloupků, kování, zámku a nátěrového systému.	KUS	-1,00	37 500,00	-37 500,00			
041B	PC01n	Ocelová jednokřídllová otočná branka, vč. sloupků, kování, zámku a nátěrového systému.	KUS	1,00	8 500,00	8 500,00			
042A	PC02	Ocelová dvoukřídllová otočná brána, vč. sloupků, kování, rozvory, zámku a nátěrového systému.	KUS	-1,00	18 750,00	-18 750,00			
042B	PC02n	Ocelová dvoukřídllová otočná brána, vč. sloupků, kování, rozvory, zámku a nátěrového systému.	KUS	1,00	16 900,00	16 900,00			

043A PC03	Ocelová jednokřídlová otočná brána, vč. sloupků, kování, rozvory, zámku a nátěrového systému.	KUS	-1,00	13 750,00	-13 750,00	
043B PC03n	Ocelová jednokřídlová otočná brána, vč. sloupků, kování, rozvory, zámku a nátěrového systému.	KUS	1,00	9 500,00	9 500,00	
711 - Izolace proti vodě						
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
nová 711823121RTX		Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8mm, včetně dodávky fólie	m2	75,00	94,50	7 087,50
nová 711823129RTX		Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	111,20	110,00	12 232,00

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet

Stavba: 181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						28 314,00
181133086-10 - Zámecká zahrada Oslavany - vícepráce a méněpráce						
SO 11 - Sadové úpravy						28 314,00
11 - Přípravné a přidružené práce						28 314,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	112101111R00	Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5	KUS	2,00	422,00	844,00
002	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	KUS	5,00	594,00	2 970,00
003	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	KUS	3,00	1 626,00	4 878,00
004	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	5,00	610,00	3 050,00
005	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	KUS	2,00	931,00	1 862,00
006	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	KUS	10,00	520,00	5 200,00
007	162201441R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 2000 m	KUS	7,00	467,00	3 269,00
008	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m	KUS	3,00	988,00	2 964,00
009	162201452R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 2000 m	KUS	5,00	385,00	1 925,00
010	162201453R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 2000 m	KUS	2,00	676,00	1 352,00