

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Město Oslavany**
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, Oslavany 664 12
IČ: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94-5717641/0710
E-mail: oslavany@mboxr.cz
Jednající: Vít Aldorf, starosta města
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **RK-mont spol. s r.o.**
Se sídlem: Padochov 232, Oslavany
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brně oddíl C, vložka 30972
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ivan Sedláček
IČ: 25535307
DIČ: CZ-25535307
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č. účtu: 2030973339/0800
E-mail: rk-mont@volny.cz
Jednající: Ing. Ivan Sedláček – jednatel společnosti
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Dům dětí a mládeže Oslavany – zateplení objektu, oprava střechy a sanace vlhkého zdiva**“.

**II.
Předmět dodatku**

1. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo pro poskytnutí původních služeb jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky a ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
2. Dále je předmětem dodatku prodloužení doby zhotovení díla, vzhledem k navýšení prací při dozdivání ostění a nadpraží po vybourání zdvojených oken a dále kotvení do dutých cihel hmoždinkami se šroubovacím jádrem.

III. Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. II. se za stávající text prvního odstavce druhé věty doplňuje o následující text:
„Dále je předmět specifikován a vymezen položkami a rozsahem prací, které jsou zahrnuty v následujících změnových listech a v oceněném položkovém rozpočtu:
Změnový list č. 1 ze dne 29.09.2015.

Změnový list včetně položkového rozpočtu je součástí této smlouvy jako příloha.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění text v čl. VI. odst. 2 smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 09.11.2015.

IV. Podmínky pro realizaci předmětu dodatku

Realizace předmětu veřejné zakázky musí být v souladu s Rozhodnutím – stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem včetně stanovisek.

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany zadavatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 137/2006 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury, atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, statici a hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny zadavatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce zadavatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

V. Cena

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. 216/2015 ze dne 02.06.2015 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Změnový list (ZL) č. 1

a) Cena víceprací bez DPH	105 359,- Kč
b) Cena méněprací bez DPH	0,- Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	105 359,- Kč

Změnový list (ZL) č. 1

Cena k zaplacení ZL č. 1 bez DPH	105 359,- Kč
DPH	21 525,- Kč
Cena k zaplacení celkem včetně DPH	126 884,- Kč

VI.

Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 216/2015 ze dne 02.06.2015 byl schválen radou města dne 30.09.2015.


Přílohy dodatku smlouvy o dílo:

Změnový list č. 1


V Oslavanech dne 02.10.2015



Objednatel 

Zhotovitel 

RK-mont, spol. s r.o. 
Padochov č. 232, Oslavany
664 91 Ivančice
• DIČ: CZ25535307
tel: 546 424 076, fax: 546 424 078

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	RK-mont, spol.s r.o., Padochov 232, Oslavany, 664 91 Ivančice		
Investor:	Město Oslavany, nám. 13 prosince 51/2, 664 12 Oslavany	Datum: 29. 9. 2015	
Název akce: Dům dětí a mládeže Oslavany – zateplení objektu, oprava střechy a sanace vlhkého zdiva			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při bourání zdvojených oken bylo zjištěno, že klasické zapravení ostění bude nedostatečné, a proto bude nutné ostění a nadpraží dozdít. Původně navržené hmoždinky do zdiva z plných cihel nedostatečně držely ve zdivu narušeném, nebo smíchaném s dutými cihlami. Je nutno dodat delší hmoždinky se šroubovacím trnem. Tyto skutečnosti nebylo možno zjistit bez vybourání stávajících oken a nakotvení hmoždinek do zdiva a v době zpracování projektu se nedaly předvídat. Realizace těchto prací jsou nezbytné k dosažení funkčnosti předmětu smlouvy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává:	Ing. Ivan Sedláček RK-mont, spol.s r.o. ③ Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel: 546 424 076, fax: 546 424 078		
Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnami souhlasím.		 TEHYKON Brno s.r.o.  Vackova 19 612 00 Brno DIČ: CZ26887177	
Stanovisko projektanta stavby: Se změnami souhlasím.		 Ing. Bohdan Tišer Projektová činnost ve výstavbě Milešovice 6, 683 54 tel.: 05/44256027 IČO: 72327651	
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	RK-mont, spol.s r.o,Padochov 232, Oslavany, 664 91 Ivančice	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Sedláček	
Datum:	29. 9. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při bourání zdvojených oken bylo zjištěno, že klasické zapravení ostění bude nedostatečné, a proto bude nutné ostění a nadpraží dozdit. Původně navržené hmoždinky do zdiva z plných cihel nedostatečně držely ve zdivu narušeném, nebo smíchaném s dutými cihlami. Je nutno dodat delší hmoždinky se šroubovacím trnem. Tyto skutečnosti nebylo možno zjistit bez vybourání stávajících oken a nakotvení hmoždinek do zdiva a v době zpracování projektu se nedaly předvídat. Realizace těchto prací jsou nezbytné k dosažení funkčnosti předmětu smlouvy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
21 525,- Kč	126 884,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105 359,- Kč	8. 11. 2015	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  Datum: 29. 9. 2015	 RK-mont, spol. s r.o. Padochov č. 232, Oslavany 664 91 Ivančice DIČ: CZ25535307 tel: 546 424 076, fax: 546 424 078 Datum: 29. 9. 2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15-SO018 **Dům dětí a mládeže Oslavany**
Objekt: 101 **Dům dětí a mládeže - zateplení objektu**
Rozpočet: 01 **Vícepráce**

Objednatel: MĚSTO OSLAVANY, SÍDLO: NÁM. 13. PROSINCE 51/2, 664 12 OSLAVANY IČ: 00282286
 DIČ: CZ00282286

Zhotovitel: RK - mont spol. s r.o., sídlo PADOCHOV 232, OSLAVANY, PSČ: 665 91 IČ: 255 35 307
 DIČ: CZ25535307

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			105 358,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 358,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 358,87 CZK
Základní DPH	21 %	22 125,00 CZK

Zaokrouhlení 0,13 CZK

Cena celkem s DPH 127 484,00 CZK

v

OSLAVANYECH

dne

1.10.2015

K-mont, spol. s r.o. ③
 Padochov č. 232, Oslavany
 664 91 Ivančice
 DIČ: CZ25535307
 546 424 076, fax: 546 424 078

Za zhotovitele

Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	15-SO018	Dům dětí a mládeže Oslavany
O:	101	Dům dětí a mládeže - zateplení objektu
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 376,00
1	349231822VL1	Přízdívka ostění s ozubem	m	112,00000	298,00	33 376,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				70 602,00
2	311734016R	Hmoždinka taliřová Termofix CF 8/215	kus	-2 870,00000	7,50	-21 525,00
3	31173534R	Hmoždinka taliřová STR 8/60U x 275 mm	kus	2 870,00000	32,10	92 127,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 380,87
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,81216	762,00	1 380,87



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **77838374-105228-151006102829**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **7** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Martina Novotná**

Vystavil: **Město Oslavany**

Pracoviště: **Město Oslavany**

V Oslavanech dne **06.10.2015**



77838374-105228-151006102829